

DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 68. RADU MĚSTA
konanou dne 28.7.2021

Rekonstrukce smuteční síně – dodatek č.1 k SOD

Zpracoval odbor OV – Radek Janošek

101.1.2

Město Zubří realizuje akci „Přístavba a stavební úprava smuteční síně v Zubří“ na základě smlouvy o dílo uzavřené s firmou Mézl a Janíček s.r.o., Zašová dne 1.9.2020. Tato firma podala dne 7.7.2021 na městský úřad v Zubří žádost o prodloužení termínu realizace do 17.9.2021. Jako důvod uvádí potíže se zaměstnanci z důvodů pandemie, dále nemožnost provádění prací v zimním období a rovněž taky nynější problematickou situaci ve stavebnictví s dostupností a lhůtami dodání stavebních materiálů.

Pokud se týká provozu smuteční síně, tak od počátku letošního roku bylo v rožnovské síni provedeno 5 obřadů zemřelých občanů ze Zubří, což činí ani ne jeden obřad měsíčně. Posunutí termínu tak bude mít jen minimální vliv na provoz smuteční síně a konání obřadů. Z uvedených důvodů je možné s posunutím termínu souhlasit.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 31. 07. 2021**. Zahájení díla **09/2020**.

Na nový text:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 17. 09. 2021**. Zahájení díla **09/2020**.

**Mézi
Janíček**
s.r.o.

756 51 Zašová 170

| | | |
|---|--|---------------------|
|  | MĚSTO ZUBŘÍ městský úřad U Domoviny 234 756 54 ZUBŘÍ | C. skupin: |
| Dejlo čes: | 7.7.2021 | Zpracovatel: ov |
| Počet listů: | | Splavý znak: |
| Příloh/lepek: | 1387/2021 | č. list. znak/části |
| C. jednací: | | |

Město Zubří
Odbor výstavby
U Domoviny 234
756 54 Zubří

V Zašové 7. 7. 2021

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY SMUTEČNÍ SÍŇE V ZUBŘÍ

Vážené vedení města Zubří,

v souladu s uzavřenou smlouvou ze dne 1. 9. 2020 a následně Obchodních podmínek města Zubří čl. 23, odstavec 1e) Vás žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby „Přístavba a stavební úprava smuteční síně v Zubří“, která má být dokončena dle SoD 31. 7. 2021.

Důvody naší žádosti jsou následující:

Hlavní příčinou nedokončení stavby v termínu jsou nově přijatá opatření státních orgánů v souvislosti s celosvětovou pandemií na onemocnění Covid-19.

Omezením provozu státních zastupitelství, mnoha a stále se měnící karanténní opatření způsobila, že přeshraniční zaměstnanci a subdodavatelé zůstali „uvěznění doma“. Rovněž zvýšená pracovní neschopnost, nařízené karantény, možnosti (nutnosti?) čerpat OČR, jakož i opakované testování, to vše značně oslabilo a omezilo naše kapacity.

Také klimatické podmínky v zimním období 2020-2021 byly opravdu zimní a neumožnily nám pokračovat v práci cca 2-3 měsíce, na rozdíl od předchozích let, kdy jsme v důsledku teplých zim pracovali téměř nepřetržitě.

V neposlední řadě dochází k opakovanému zvyšování cen stavebních materiálů, což zvyšuje jeho poptávku, omezuje a hlavně prodlužuje termíny jeho dodání.

Z výše popsanych důvodů Vás laskavě žádáme o prodloužení termínu dokončení cca o 6 týdnů, tedy do 17. 9. 2021.

Děkuji za kladné vyřízení a přeji Vám všem
„Dny bez virů“