

Harmonogram investic 2023

v tis Kč

§	Popis	I.23	II.23	III.23	IV.23	V.23	VI.23	VII.23	VIII.23	IX.23	X.23	XI.23	XII.23	celkem	plnění do IX.23	rozpočet	kumulace
2212	PD rozšíření komunikace a zahrady u ZŠ TGM					350							50	400	14	400	14
	PD chodník Horní konec						550			50				600	595		
2219	Parkoviště 687,688,727										2 200			2 200	2 608	4 700	4 336
	Most s ŘS									1 900				1 900	1 133		
2310	PD Vodovod Čertoryje a Pod Javorníkem				400									400	399	570	399
	Plánovací smlouva Libor Zeman - voda								170					170			
2321	Plánovací smlouva L. Zeman-kanalizace											200		200		11 400	8 020
	Kanal.Nádražní							3 000	2 500	4 000	1 100	600		11 200	8 020		
2412	Telev.kab.rozvod							250					250	500	671	500	671
3113	Obnova hřiště TGM			400	800	700	1 500	1 500	1 300					6 200	6 316	6 200	6 316
3392	Klub – investice	1 100	800	2 500	4 500	4 200	5 000	9 000	11 500	4 500	6 300	3 800	4 000	57 200	42 556	57 200	42 556
3412	Osvětlení hřiště s UT		500											500	400		
	PD tréninková hala	500	1 270											1 770	1 869	2 270	2 269
3613	PD hasičská zbrojnice						150							150	230		
	Stavební úpravy č.p. 824			800	1 130	1 750	298							3 978	4 132	5 515	5 754
	Zubní na LD	950	150		185	102								1 387	1 392		
3631	VO Příčná - studie proveditelnosti											200		200		200	0
3636	Participativní projekty									100	100	100	200	500		500	0
3745	Klidové centrum PD						150	250				400	400	1 200	408	1 693	900
	Rider									493				493	492		
	Ostatní					60			60			60		180	219	180	219
	Celkem čerpání rozpočtu	2 550	2 720	3 700	7 015	7 162	7 648	14 000	15 530	11 043	9 700	5 360	4 900	91 328	78,24%		
	Plnění	2 980	1 973	2 893	3 175	8 068	9 089	23 007	10 606	9 663					71 454	91 328	71 454

