




č.j.: 101/2022
vyřizující: 
tel.: 
e-mail: 
datová schránka: ba7n2p2Město Zubří
U Domoviny 234
756 54 Zubří

Ve Vsetíně dne 11.1.2022

Žádost o vystavení dodatků č. 1 ke smlouvám

Žádáme Vás o vystavení dodatků č. 1 ke smlouvám akcím:

"Chodník v Zubří: Horní Konec, Traktorka - COOP"**"Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – lávka přes Starozuberský potok (SO.04)"****"Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská - 2. část (SO.02 Zubří intravilán)"**Odůvodnění:**"Chodník v Zubří: Horní Konec, Traktorka - COOP"**

Chodník zde navazuje na chodník v budoucnu přestavovaného mostu ev.č.01877-5 ve správě ŘSZK. Už při přestavbě tohoto mostu jsou řešeny přeložky sítí plynovodu, vodovodu a Cetinu, které ovšem musí být znovu překládány při stavbě chodníku (jejich přeložení při stavbě mostu je nedostatečné) a navíc je dost velký problém s jejich novým umístěním, které zde bude značně komplikované. Z těchto důvodů opět žádáme o prodloužení termínu opět ze zkušeností řádově o rok. Navíc upozorňujeme z hlediska logiky a synchronizace stavby mostu a stavby chodníku, tak by mělo nejprve dojít ke stavbě mostu, protože chodník by neměl dopravní návaznost.

"Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, ul. Starozuberská – lávka přes Starozuberský potok (SO.04)"

Lávka se nachází ve stísněných poměrech vedle mostu ev.č.01878-1 ve správě ŘSZK a vedením plynovodu a sdělovacího kabelu – viz výkres koordinační situace stavby. Rozšíření římsy pro chodník na mostu nebylo správcem mostu odsouhlaseno. Pro pevnou lávku byl požadovaný odstup pro opravu mostu v řádu metrů, což by vyvolalo přeložky plynu a sdělovacího kabelu. V koordinační situaci je zakreslen stav, kdy lávka je v těsné blízkosti mostu, ale lávka musí být demontovatelná pro případ opravy mostu. V tomto případě se lávka i její založení bude nacházet v ochranných pásmech jak plynovodu, tak sdělovacího kabelu v těsné blízkosti cca 30cm od osy chráničky plynovodu a cca 50cm od osy chráničky sdělovacího kabelu. Obě sítě jsou na povrchu a jsou i při umístění lávky přístupné. Bohužel dle obecných sdělení z vyjádření správců sítí je trváno na splnění obecně platných podmínek, což znamená přeložky obou sítí. Proto jsme nuceni požádat o dodatek prodloužení termínu, což dle zkušeností z podobných akcí se správcem plynovodu znamená řádově 1 rok.

"Propojovací chodník Zubří – Staré Zubří, Zubří, ul. Starozuberská - 2. část (SO.02 Zubří intravilán)"


Na základě požadavku investora města Zubří o prodloužení délky projektovaných chodníků o cca 300 m v 2. části propojovacího chodníku na ul. Starozuberská, žádáme o prodloužení termínu pro podání žádosti o společné povolení a předání projektové dokumentace DÚSP + PDPS. V prodlouženém úseku budou zahrnuty nové chodníky, rekonstrukce stávajícího chodníku v úseku autobusové zastávky, napojení nové stoky do stávající dešťové kanalizace a účelové odvodnění komunikace.

Prodloužení termínu předání PD DÚSP + PDPS a podání žádosti o společné povolení: do 31.5.2022

Původní cena díla: 269 800,- Kč bez DPH

Nová cena za dílo: 369 800,- Kč bez DPH

S pozdravem



jednatel MSS – projekt s.r.o.