



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27		
Investor:	Město Zubří U Domoviny 234 756 54 Zubří	Datum: 28. 07. 2023	
Název akce: Prodloužení kanalizace-Zubří, ul. Nádražní			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO		
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	ANO		
na jinou část smlouvy:	ANO		
Předmět změny: Změna rozsahu obnov místních komunikací po výstavbě kanalizačních řadů ...			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Smluvní strany se dohodly na změně konstrukčních vrstev a rozsahu obnov ploch místní komunikace po výstavbě kanalizačních řadů. Technický stav komunikací byl již před výstavbou kanalizace kritický. Povrch komunikace byl rozpadlý s množstvím výmolů a výtluků. Odvodnění komunikace bylo nefunkční nebo žádné. Oprava izolovaného pruhu komunikace po vybudování kanalizace by vyřešila pouze část plochy komunikace bez vazby na celkový stav a sjízdnost. Z těchto důvodů hledaly smluvní strany řešení, které by sjednotilo konstrukční a stmelené vrstvy v celé šířce komunikace a vyřešilo funkční odvodnění.</p> <p>Nové řešení spočívá v rozfrézování stávajícího povrchu komunikace a následné reprofilaci, která nastaví budoucí spády nové komunikace. Přebytečný materiál bude graderem vyhrnut, naložen a odvezen na sládku. Nově vyprofilovaný povrch bude zrecyklován recyklační frézou s přidáním potřebného množství pojiva. Následně bude srovnán graderem, zahutněn a vlhčen tak, aby bylo dosaženo potřebné únosnosti této vrstvy.</p> <p>Po vyzrání (vytvrnutí) táto vrstvy položí zhotovitel stmelené vrstvy včetně spojovacího postřiku. Jedná se o podkladní vrstvu ACP 16 tl. 60 mm a obrusnou vrstvu ACO 11 tl. 40 mm. Mezi vrstvami je spojovací postřik 0,70 kg/m².</p> <p>V rámci změny bude odečtena položka SC C 8/10 tl. 150 mm a položka týkající se prořezání a zalití spár.</p>			
Příloha č. 1 - vyčíslení víceprací výše uvedených změn			
Příloha č. 2 - vyčíslení méněprací výše uvedených změn			
Počet připojených listů:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
S přihlédnutím k druhu dodatečných stavebních prací, tj. navýšení m ² plochy pokrytí asfaltovým povrchem, se jedná o práce, které			
<ul style="list-style-type: none"> nebyly zahrnuty ve SOD (v naceněném výkazu výměr je provedení asfaltování pouze pruhu nad výkopem) jejich provedení je nezbytné, jelikož při asfaltování pouze pruhu by se tento rozpadl a zadavateli by tak vznikly další náklady na opravu, 			



- změna v osobě dodavatele/zhotovitele není možná z technických důvodů, neboť pokud by rozšířené vyasfaltování prováděl jiný zhotovitel, nelze vyloučit, že při vzniku vad na díle a uplatnění záruk sjednaných ve SOD by nebylo možné jednoznačně /100 %/ určit viníka, tedy zda vada byla způsobena stávajícím zhotovitelem nebo zhotovitelem novým, vybraným za účelem rozšířeného vyasfaltování, a
- změna v osobě zhotovitele by zcela jistě přinesla jak značné obtíže, tak i výrazné navýšení nákladů zadavatele, neboť nový zhotovitel by musel zajistit odpovídající techniku a technologii, zřídit si staveniště, nasmlouvat si případné subdodávky apod., což by si vyžádalo další náklady a platby od zadavatele.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27
Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Valašská Bystřice 225, 756 27 -33-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577311
IČO: 46577228



Stanovisko technického dozoru stavby:

Toto řešení splňuje hledisko účelnosti a zároveň úspornosti a efektivity.

Datum a podpis, razítko: ... *28.7. 2023*

Kamas - EKOS s.r.o.
Lhota 20
756 42 Valašské Meziříčí
IČ: 072 81 579, DIČ: CZ07281578



Stanovisko projektanta stavby: Ing. Ivo Hradil, Vodoprojekt, Havlíčkova 234. 757 01 Valašské Meziříčí

Změny a technické řešení jsou plně v souladu s doporučenými platnými normami a souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kompletnímu dokončení. Změny byly projednány na kontrolních dnech a jednáních přímo na stavbě s TDI, investorem a zástupcem realizační firmy.

Datum a podpis, razítko: ... *28. 07. 2023*

Ivo Hradil - VODOPROJEKT
Káralova 995
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: 571 612 680



Stanovisko energetického specialisty: není nutné

Příloha: