



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 IČ: 46577238			
Investor:	Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří IČ: 00304492	Datum: 12.4.2023		
Název akce: <b>Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří</b>				
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:	ANO			
na výkresy:	ANO			
na rozpočtové podklady:	ANO			
na jinou část smlouvy:	NE			
<b>Změna č. 1 Přípravné práce</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Při vytyčování objektu bylo zjištěno, že plocha hřiště se nachází ve svažitém terénu. Bude nutno provést odtěžení zeminy na niveletu předpokládanou v projektové dokumentaci. V ploše budovaného hřiště byly nalezeny zbytky stávajících základových konstrukcí a chodníkových obrub.				
<b>Změna č.2 Opěrná stěna</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Objednatel informoval o záměru vybudování nové příjezdové komunikace a parkovacích míst v areálu ZŠ. Vzhledem k bezprostřední blízkosti budovaného hřiště od uvažovaných parkovacích ploch a komunikace bylo rozhodnuto o provedení opěrné stěny. Opěrná stěna bude provedena z prefabrikovaných L prvků o proměnlivé výšce, bude kopírovat sklon nově vybudované komunikace. Prefabrikáty budou uloženy na základ z armovaného betonu. Opěrná stěna bude opatřena drenáží a oplocením, které bude sloužit jako opatření proti pádu osob. Toto opatření zabezpečí bezproblémovou výstavbu a provoz připravované investice.				
<b>Změna č. 3 Sanace podloží</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Po odtěžení zeminy na požadovanou niveletu byla provedena statická zátěžová zkouška únosnosti pláně. Vzhledem k jílovitému neúnosnému podloží se nepodařilo požadované hodnoty naměřit. Projektant provedl návrh sanace podloží zřízením vrstvy geotextílie 300g/m <sup>2</sup> a dvou hutněných vrstev štěrkodrtě v celkové tloušťce 30 cm. Následně provedenou statickou zkouškou bude potvrzena dostatečná únosnost provedené úpravy.				
<b>Změna č. 4 Podchycení stávajících meliorací a provedení bezpečnostního přepadu ze zasakovacího objektu</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu provádění odkopů pro provedení sanace podloží byl zjištěn výskyt stávajících drenážních per. Tyto drenáže bude nutno podchytit a svést do projektovaného zasakovacího objektu. Z důvodu značné vydatnosti těchto drenáží bylo rozhodnuto o provedení bezpečnostního přepadu ze zasakovacího objektu do stávající dešťové kanalizace.				
<b>Změna č. 5 Odpočet výměry lajnování hrací plochy</b>				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Byl upřesněn rozsah provedení lajnování hrací plochy.				



Odhad dopadu do ceny: cca + 1 490 000 Kč bez DPH

Důvod vícepráce / méněpráce:

*Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.*

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

**COMMODUM, spol. s r.o.**, Valašská Bystřice čp. 225, 756 27

**Stanovisko technického dozoru stavby: Kamil Herůdek**

Uvedené změny splňují kritéria efektivnosti a úspornosti.

13. 04. 2023

Datum a podpis, razítko: .....

**Stanovisko projektanta stavby: Ing. Jan Šubrt**

Datum a podpis, razítko: .....

Přílohy: