



| ZMĚNOVÝ LIST | | číslo ZL: 1 | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|
| Zhotovitel: | COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice čp. 225, 756 27 IČ: 46577238 | | | | |
| Investor: | Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří IČ: 00304492 | | | Datum: 12.4.2023 | |
| Název akce: Obnova školního hřiště v areálu ZŠ TGM Zubří | | | | | |
| Způsob odeslání / předání datum: | | poštou <input type="checkbox"/> | e-mailem <input type="checkbox"/> | faxem <input type="checkbox"/> | osobně <input checked="" type="checkbox"/> |
| Odkazy na | specifikaci: | ANO | | | |
| | na výkresy: | ANO | | | |
| | na rozpočtové podklady: | ANO | | | |
| | na jinou část smlouvy: | NE | | | |
| Změna č. 1 Přípravné práce | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Při vytyčování objektu bylo zjištěno, že plocha hřiště se nachází ve svažitém terénu. Bude nutno provést odtěžení zeminy niveletu na předpokládanou v projektové dokumentaci. V ploše budovaného hřiště byly nalezeny zbytky stávajících základových konstrukcí a chodníkových obrub. | | | | | |
| Změna č.2 Opěrná stěna | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Objednatel informoval o záměru vybudování nové příjezdové komunikace a parkovacích míst v areálu ZŠ. Vzhledem k bezprostřední blízkosti budovaného hřiště od uvažovaných parkovacích ploch a komunikace bylo rozhodnuto o provedení opěrné stěny. Opěrná stěna bude provedena z prefabrikovaných L prvků o proměnlivé výšce, bude kopírovat sklon nově vybudované komunikace. Prefabrikáty budou uloženy na základ z armovaného betonu. Opěrná stěna bude opatřena drenáží a oplocením, které bude sloužit jako patření proti pádu osob. Toto opatření zabezpečí bezproblémovou výstavbu a provoz připravované investice. | | | | | |
| Změna č. 3 Sanace podloží | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Po odtěžení zeminy na požadovanou niveletu byla provedena statická zátěžová zkouška únosnosti pláň. Vzhledem k jílovitému neúnosnému podloží se nepodařilo požadované hodnoty naměřit. Projektant provedl návrh sanace podloží zřízením vrstvy geotextílie 300g/m ² a dvou hutněných vrstev štěrkodrtě v celkové tloušťce 30 cm. Následně provedenou statickou zkouškou bude potvrzena dostatečná únosnost provedené úpravy. | | | | | |
| Změna č. 4 Podchycení stávajících meliorací a provedení bezpečnostního přepadu ze zasakovacího objektu | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: V průběhu provádění odkopů pro provedení sanace podloží byl zjištěn výskyt stávajících drenážních per. Tyto drenáže bude nutno podchytit a svést do projektovaného zasakovacího objektu. Z důvodu značné vydatnosti těchto drenáží bylo rozhodnuto o provedení bezpečnostního přepadu ze zasakovacího objektu do stávající dešťové kanalizace. | | | | | |
| Změna č. 5 Odpočet výměry lajnování hrací plochy | | | | | |
| Popis a zdůvodnění změny: Byl upřesněn rozsah provedení lajnování hrací plochy. | | | | | |



Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

Cena méněprací bez DPH:

-5 250,00 Kč

Cena víceprací bez DPH:

1 481 812,74 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

1 476 562,74 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

Datum:

Datum:

Stanovisko technického dozoru stavby:

Uvedené změny splňují kritéria efektivnosti a úspornosti.

13. 04. 2023

Datum a podpis:

Stanovisko projektanta stavby: Ing. Jan Šubrt

Datum a podpis:

Seznam příloh:

Vyčíslení víceprací a méněprací