

Škody na majetku města Zubří po povodni ze dne 14.- 15.9.2024

(mosty, lávky, místní komunikace)

MOSTY, LÁVKY

Označení dle pasportu MK	Druh	Potok	Místo	Rozsah poškození	Odhad nákl. na opravu Kč vč. DPH	Harmonogram prací
77c-M1	most	Bečva	Háje	Poškozený beton pod mostem	80 000	
4b-M1	most	Hodorfský	Rožnovská u Rožku	Vypadlé kameny podezdívky	100 000	provedeno 10-11/2024 - 290.721,-Kč
51d-L1	lávka	Hodorfský	z V.Sedláka na V.Procházky	Oprava podezdívky	40 000	
č.p. 62-63	lávka	Hodorfský	Nad Javisem	Oprava celé lávky	1 200 000	provizorní oprava 2024, nutno zpracovat PD
80c-M1	most	Hodorfský	K Randusům	Oprava kamenné podezdívky	80 000	
č.p. 494	lávka	Hodorfský	naproti hangáru	Oprava kamenné podezdívky	50 000	
50c-M1	most	Hodorfský	u autoopravny Koleček	Poškozená opěrná zídka	80 000	
38c-M1	most	Hodorfský	naproti Barošům	Vytrhlá opěrná zídka, vyčistit koryto pod mostem	300 000	bude provedeno v r.2025, cena dle nabídky - 180.457,-Kč
44c-M1	most	Hodorfský	k horní škole	Podemletý most, vypadlé kameny podezdívky	200 000	provedeno odborné posouzení mostu, bude objednáno zprac.PD-cena PD dle nabídky - 467.060,-Kč
43c-M1	most	Hodorfský	k Pernicům	Oprava kamenné podezdívky	40 000	
46c-M4	most	Hodorfský	u Palusky	Doplnit a prodloužit opěrnou zídku	60 000	bude opraveno v r.2025, cena dle nabídky - 239.226,-Kč
39c-M1	most	Čertoryjský	rozcestí z Horní	Podemletý most, doplnit dno	70 000	bude opraveno v r.2025, cena dle nabídky - 63.395,-Kč
u č.p. 777	most	Čertoryjský	pod cestou Čertoryje	Podemletý most, doplnit dno	50 000	
k č.p. 140	most	Čertoryjský	k Pavelkům	Podemletý most, doplnit dno	50 000	
39c-M2	most	Čertoryjský	pod Štůskem	Dolnit dno na konci mostu	50 000	
39c-M3	most	Čertoryjský	k č.p. 296,288	Podemletý most, doplnit dno	70 000	
39c-M4	most	Čertoryjský	k č.p. 836	Podemletý most, doplnit dno	70 000	
39c-B1	brod	Čertoryjský	k č.p. 161,162	Ucpané potrubí, prohloubení brodu	250 000	

39c-M5	most	Čertoryjský	za brodem k Pšenicům	Doplnit a prodloužit opěrnou zídku, vyčistit potrubí	50 000	bude provedeno v rámci mostu k Pšenicům
č.p. 955	most	Čertoryjský	u Pšeniců	Kompletní oprava funkčnosti mostu	1 800 000	zpracována PD, požádáno o SP, rozp.náklady mostu 3,8 mil.Kč včetně části MK, využití dotace
68c-M1	most	Starozuberský	Vlkoprady-k Mitášům	Vytrhlá opěrná zídka, vyčistit koryto pod mostem	100 000	práce přísluší LČR-břehy toku
63c-M1	most	Romanovský	Drážky	Vyčistit koryto pod mostem	50 000	
62c-M1	most	Romanovský	Za Kovárnou	Poškozené zábradlí pádem stromu	40 000	
č.p. 610	most	Romanovský	Na Potoku, u Opálků	Vyčistit koryto pod mostem	50 000	bude realizováno po vytěžení koryta potoku nad mostem Lesy ČR

4 930 000

KOMUNIKACE

Označení dle pasportu MK	Povrch	Délka v m	Výměra v m ²	Rozsah poškození	Odhad nákl. na opravu Kč vč. DPH	Harmonogram prací
Čertoryje 39c	asfalt	153	535	Potrhaný asfalt, někde chybí kusy asfaltu	588 000	bude provedeno 2025 v rámci stavby mostu u Pšeniců
Čertoryje lesní cesta	štěrk	100	350	Vymleté koryta	263 000	
Nad Točnou lesní cesta	štěrk	155	542	Ztrhlá cesta od proudu potoka	407 000	
Na Potoku 60c	asfalt	44	155	Potrhaný asfalt, někde chybí kusy asfaltu	170 000	provedeno 05/2025 - 61.764,-Kč
Na Potoku 60c	krajnice	6	15	Spadlá krajnice, ujíždí k potoku (tři místa)	30 000	
Na Potoku UK39 lesní cesta	štěrk	230	804	Vymleté koryta, hluboké díry	604 000	provedena část 02-03/2025 - 82.722,-
Pádoly 58c	krajnice	4	10	Krajnice pod propustkem +potrubí	50 000	
Nádražní UK3	krajnice	20	40	Vymletá krajnice-koleje	20 000	

2 132 000

prioritní stav

realizace ostatních oprav v r.2026 a dalších letech