

**DŮVODOVÁ ZPRÁVA PRO 10. SCHŮZI RADY MĚSTA ZUBŘÍ**  
**konanou dne 15. 03. 2023**

**Stavební úpravy a změna užívání části 1.N.P. objektu č.p. 824 - dodatek ke smlouvě o dílo**

**Zpracoval: Ing. Václav Zeman**

**101.1.2**

Město Zubří objednalo stavební realizaci pro akci „Stavební úpravy a změna účelu užívání části 1.N.P. objektu č.p. 824, Zubří“ na základě smlouvy o dílo uzavřené se společností HS Stavby s.r.o., Bajovec 448, 688 01 Uherský Brod, ze dne 5.1.2023. Tato společnost podala dne 9.3.2023 na městský úřad v Zubří žádost o změnu termínu plnění do 15.4.2023 s odůvodněním v příloze.

Zhotovitel díla dodávku stavby aktivně řeší. Stavební práce nejsou přerušeny.

Změna článku IV. odst. 1 z textu:

**IV. Termín realizace**

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.** (tzn. 16.1. – 17.3.2023)*

Na nový text:

**IV. Termín realizace**

*1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu bez vad a nedodělků, a to **nejpozději do 15.4.2023.***